

Sprawozdanie z zadań inwestycyjnych na rok 2025 stan na dzień 30.09.2025r.

L.P.	Zadanie	Wartość	Wydatek	Opis działań
1	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Powidz	743503,87	8291,91	w ramach wydatków zakupiono zgodnie z porozumieniem materiałów na realizację sieci wodociągowej w miejscowości Przybrodzin oraz zakupiono kopię map zasadniczych na potrzeby złożenia wniosku o warunki zabudowy
2	Budowa stacji podnoszącej ciśnienie wody w m. Powidz	280000	0	przeprowadzono postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy, złożona została jedna oferta na kwotę 327000 zł przez firmę Hydro Partner z Leszna, która przewyższa kwotę środków zaplanowanych w budżecie,
3	Wymiana pompy głębinowej w studni Nr 2 w m. Powidz	42000	8610,6	Wyłoniono dostawcę pompy i rur tłoczących jest nim firma Hydro Partner z Leszna, wydatek dotyczy zakupu rur tłoczących do studni
4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skorzęcin - Piłka	80000	80000	przekazano środki do Gminy i Miasta Witkowo

5	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Powidzu przy ul. 29 Grudnia	114513	114513	zadanie zrealizowane wykonawcą zadania była firma M-M Magoń z Powidza
6	Modernizacja przepompowni ścieków w Powidzu	15000	3900	w trakcie określenia niezbędnych zakupów, wydatek dotyczy zakupu pompy do przepompowni
7	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi	1000000	1000000	zrealizowano, wydatek dotyczy waloryzacji kontraktu
8	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	3000	0	nie złożono do dnia dzisiejszego wniosku o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz (Wylatkowo) - II etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	2749446,1	0	Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo budowlane Kan-Bud Arkadiusz Wawrzyniak z Tuliszkowa - wartość inwestycji 2 749 446,10 zł brutto, w trakcie uzgodnień, została wydana decyzja środowiskowa na całość zadania
10	Zakup urządzeń inkasenckich	31458,48	31458,48	zakupiono urządzenia inkasenckie w ilości 2 szt. o nazwie Zebra, umożliwiające też zdalny odczyt wodomierzy

11	Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg powiatowych 3040 w Przybrodzinie i 3041P Przybrodzin-Wylatkowo	115000	80000	przekazano środki do Powiatu Słupckiego,
12	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m. Przybrodzin	3636,91	0	odstąpiono od realizacji zadania, zmieniono zadania na zebraniu wiejskim
13	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg na terenie Gminy Powidz	195000	31648	wykonawcą zadania (ul. Źródlana, Widokowa, boczne drogi od ul. Strzałkowskiej) jest firma Inżynieria Drogowo Sanitarna z Torunia, która wykona zadanie za kwotę 92865 zł, remont drogi gminnej od ronda do cmentarza wykonawcą była firma Andrzeja Madaja ze Słupcy, który dokumentację wykonał za 10.000 zł, wydatek dotyczy wykonania części dokumentacji ul. Źródlanej 21648 zł wykonanej przez firmę IDS z Torunia oraz dokumentacji wykonanej przez Andrzeja Madaja 10.000 zł
14	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m. Ługi	8908,54	0	odstąpiono od realizacji zadania, zmieniono zadania na zebraniu wiejskim
15	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Powidzu	2175859,94	2166001,71	zadanie zrealizowane, wykonawcą była firma Kos-Bud P. Druchliński z Jaroszyn Kolonia
16	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30000	30000	środki zostały przekazano Gminie Stronie Śląskie na usuwanie skutków powodzi

17	Dokumentacja ścieżki pieszo rowerowej od ronda na drodze powiatowej 3040P do drogi na Rybakówkę	75000	50000	zrealizowano dokumentację od ronda do bramy cmentarnej dodatkowo w ramach zadania zaprojektowana będzie ścieżka do Rybakówki przez Dziką Plażę jadąc od bramy cmentarnej drogą w kierunku Polanowa, wykonawcą całości zadania będzie firma Andrzeja Madaja ze Słupcy, wydatek dotyczy odcinka ścieżki od ronda do bramy cmentarza,
18	Rozbudowa promenady w m. Przybrodzin	614552,29	39000	w trakcie realizacji, zadanie wykonuje firma ANDAR z Gniezna za kwotę 538 722,94 zł, wydatek dotyczy wykonania dokumentacji projektowej przez firmę Andrzeja Madaja ze Słupcy
19	Zagospodarowanie turystyczne terenów nad Jeziorem Powidzkim	3076009	833928,78	W trakcie realizacji wykonawcą jest firma Kost Bud P.Druchliński z Jaroszyna Kolonia która wykona zadanie za kwotę 2.827.108,78 zł, inspektorem nadzoru inwestorskiego jest Paweł Wilegus, zakończenie robót przewiduje się do 19.12.2025r.
20	E-usługi dla mieszkańców Gminy Powidz	409417,8	0	realizacja w dalszej części rok
21	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Powidz	125000	122722,04	zadanie zrealizowane, w ramach zadania wykonano klimatyzację
22	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Powidz	149000	0	realizacja w dalszej części roku
23	Przebudowa dróg gminnych 418015P oraz 418016P w m. Powidz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - drogi obronne	14345000	77288,85	uzgodniono ze stroną wojskową Inspektorem Wsparcia Transportu i Ruchu Wojsk w Bydgoszczy przebieg drogi wraz z wjazdem na lotnisko, wydatek dotyczy opracowania map do celów projektowych wraz z podziałami działek, wykonawcą map jest firma p. Nadgrodkiewicza ze Słupcy

24	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Powidz	70000	43738,8	w trakcie realizacji
25	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej z elementami błękitno zielonej infrastruktury w Powidzu	30000	0	brak realizacji zadania
26	Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Ostrowie i Wylatkowie, gm. Powidz	522000	18500	kwoty z przetargów przewyższają kwotę zabezpieczoną w budżecie, zostanie ponownie rozpisany nowy przetarg, przez WFOŚiGW został wydłużony termin realizacji zadania do 31.07.2026, wydatek dotyczy wykonania audytu energetycznego
27	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne	100000	30000	zadanie realizowane, złożono 15 wniosków z czego 6 zostało rozliczone
28	Składka na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt	2202	2202	środki przekazano
29	Wykonanie oświetlenia w m. Przybrodzin	18000	17200	zadanie realizowane, wykonawcą zadania była firma LED Solar System z Lublińca
30	Wykonanie oświetlenia w m. Charbin	5000	4300	zadanie realizowane, wykonawcą zadania była firma LED Solar System z Lublińca

31	Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Powidz	378840	378840	zadanie zrealizowane, wykonawcą była firma Eltast Sp. z o.o. z Radomia, uzyskano dotacje w kwocie 302617,39 zł, wkład własny 76222,61
32	Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo	6000	4300	zadanie realizowane, wykonawcą zadania była firma LED Solar System z Lublińca
33	Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo	27000	21500	zadanie zrealizowane w zakresie posadowienia lamp solarnych, pozostała do posadowienia lampa zasilana elektrycznie, lampy solarne dostarczyła firma LED Solar System z Lublińca
34	Zielony zakątek - zagospodarowanie terenów przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Powidzu	156307,76	0	zadanie w trakcie realizacji, wykonawcą jest firma PPHU BARTPOL z Łopienka, wykona zadanie za 142680 zł brutto, zakończenie zadania do 31.10.2025r.
35	Zakup i posadowienie świetlicy kontenerowej w m. Polanowo	10065,69	0	brak realizacji, na zebraniu wiejskim zmieniono zadanie na zakup namiotu
36	Czyszczenie elewacji zabytkowego kościoła pw. św. Mikołaja w Powidzu	217600	217600	zadanie zrealizowane
37	Prace konserwatorskie na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Powidzu	375000	375000	zadanie zrealizowane

38	Renowacja zabytkowego muru dawnego Uzdrowiska Powidz	147759	147759	zadanie zrealizowane, wykonawca było Konsorcjum firm Expance Sławomir Czapiewski Piła oraz Angelika Markowicz 100HO Nowy Targ, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego był Paweł Wielgus
39	Remont gminnych budynków w Powidzu i Ostrowie wpisanych do gminnej ewidencji zabytków	719570,26	718570,26	zadanie zrealizowane przez firmę PUB A. Putz z Powidz, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego był Paweł Wielgus
40	Zagospodarowanie działki gminnej na strefę rekreacyjną w m. Wylatkowo	100000	1200	Wyłoniono wykonawcę zadania bezie firma Simba z Lublina, która wykona zadanie za kwotę 57.142,11 zł, z czego uzyskano dofinansowanie w kwocie 39.999,00, wydatek dotyczy wykonania mapy do celów projektowych na potrzeby złożenia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
41	Wykonanie altany rekreacyjnej w m. Anastazewo	12000	900	przeprowadzono postępowanie o wyłonienie wykonawcy, oferty złożyli oferty przekraczające budżet, ponownie zostanie rozpisane zapytanie o cenę ze zmienionym zakresem
42	Budowa altany przy strażnicy w Powidzu	20000	1200	wystosowano zapytania ofertowe na zakup materiałów jeszcze nie rozstrzygnięto postępowania, wydatek dotyczy zakupu mapy do celów projektowych
43	Dokumentacja projektowa przebudowy kompleksu boisk ORLIK 2012	13666,67	13666,67	w ramach zadania przygotowano PFU

44	Modernizacja energetyczna budynków OSP	0	7380	opłata za zwiększenie mocy na budynku OSP w Powidzu
	Razem	29312317,31	6681220,1	

Sporządził:

Piotr Plewa